

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.

ESPS-2021-013

Teresina/PI, 20 de agosto de 2021.

À

SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC

A/C: Ilma. Sra. Coordenadora Geral do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos
Teresa Raquel Siqueira Soares de Carvalho

C/C: Ilma. Sra. Superintendente de Parcerias e Concessões
Viviane Moura Bezerra

Referência: Contrato n.º 02/2020 (denominado “**Contrato**”) – Parceria Público-Privada (“**PPP**”), na modalidade Concessão Administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica (LOTES I – “**Projeto**”).

Assunto: Atualização do Cronograma dos Contratos.

Ilustríssimo Senhor Secretário,

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA. (“**SPE**” ou “**Concessionária**”), já devidamente identificada no âmbito do Contrato em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V.Sa., apresentar anexo cronograma revisado de desenvolvimento e implantação do Projeto de responsabilidade da **Concessionária**.

Ressaltamos que o cumprimento dos prazos apresentados depende diretamente da disponibilização das garantias pelo Poder Concedente, bem como, a definição dos pareceres de acesso por parte da distribuidora.

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.

Certos de Vossa colaboração, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de mais alta estima e consideração ao mesmo tempo de que nos mantemos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.

CRONOGRAMA – CONTRATOS Nº 02/2020

A começar						
Em andamento						
Atrasado						
Concluído						
Atividade	Responsável	Status	Data		Dias	Dias do início
			Início	Término		
PROJETO PPP PIAUÍ - TERRENO PRIVADO						
1	Evento de solenidade com Governador					
2	Constituição da SPE		SUPARC	07/12/20	07/12/20	1
3	Assinatura do contrato da SPE e entrega das vias físicas dos contratos		Concessionária	07/12/20	04/02/21	1
4	Elaboração do PLANO DE IMPLANTAÇÃO		Concessionária	23/02/21	23/02/21	1
5	Formalização da constituição de garantia prestada pelo Poder Concedente		Concessionária	24/02/21	10/03/21	14
6	Mapeamento de terrenos		SUPARC	10/03/21	09/04/21	30
8	Aprovação dos imóveis privados por parte do Poder Concedente		Concessionária	10/03/21	01/09/21	30
9	Entrega de Informação de unidades consumidoras para cada usina		SUPARC	09/04/21	24/04/21	15
10	Elaborar Cronograma Operacional		SUPARC	04/05/21	04/05/21	1
11	Elaboração de PROJETO BÁSICO da(s) UFV		Concessionária	01/09/21	31/10/21	60
12	Solicitação de parecer de acesso para microgeração distribuída		Concessionária	01/08/21	15/09/21	38
13	Obtenção de área para implantação da UFV		Concessionária	15/07/21	15/09/21	60
14	Celebração de CONTRATO com a Equatorial Distribuidora		Concessionária	15/09/21	15/10/21	30
15	Elaboração e envio do PROJETO EXECUTIVO para apreciação do poder co		Concessionária	15/10/21	14/11/21	30
16	Aprovação do projeto executivo pela SUPARC		Concessionária	15/09/21	30/10/21	45
17	Obtenção das Licenças Ambientais junto aos órgãos ambientais competentes		SUPARC	30/10/21	14/11/21	15
18	Cadastramento de CARTA DE APRESENTAÇÃO junto ao Banco do Nordeste		Concessionária	15/09/21	01/11/21	30
19	Análise do projeto pelo banco e assinatura de contrato de financiamento		Concessionária	23/08/21	30/08/21	7
20	Execução de obras da(s) UFV		Concessionária	30/08/21	28/11/21	90
21	Implantação da Obra de Rede pela distribuidora de Energia (Equatorial)		Concessionária	01/03/22	29/07/22	150
22	Aprovação dos pontos de Conexão		Concessionária	01/03/22	29/07/22	150
23	Início da operação das usinas fotovoltaicas		Concessionária	30/07/22	29/08/22	30
			Concessionária	29/08/22	29/08/22	1
						552