



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 07 JUL/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem	Continuam os serviços de macrodrenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Concluído a construção do dissipador de energia.
	Concluído todas as caixas de passagens e caixas de areia do projeto da macrodrenagem da etapa 01 da obra.
	Contratada empresa responsável pelo fornecimento do piso intertravado do pátio de manobras.
	Em fase de contratação da empresa responsável pela execução da terraplanagem do pátio de manobras para receber o piso intertravado da etapa 01.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Conclusão das caixas de passageiros.



Remoção do piso do pátio de manobras.



Dissipador de energia





Compactação do solo.


Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9479-9035 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS

