



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 06 JUN/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem	Continuam os serviços de macrodrenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Concluída a escavação de valas na etapa 01 que consiste em 70% da área total da escavação.
	Concluído a remoção do piso intertravado do pátio de manobras da etapa 01 correspondendo a 50% da área total da obra.
	Em fase de conclusão a execução do dissipador de energia.
	Continua o serviço de construção das caixas de passagens e caixas de areia do projeto da macrodrenagem.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos


SERVIÇOS EXECUTADOS




Escavação de valas.



Remoção do piso do pátio de manobras.



Dissipador de energia





Execução das caixas de passagens.



Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9479-9035 watts

(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS