

MINIUSINA FOTOVOLTAICA CONTRATO N° 05

RELATÓRIO TRIMESTRAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO 2021

Contrato de PPP nº 05/2020 - SEJUS/SEMINPER - SPE ENERGIA SUSTENTÁVEL

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório de Monitoramento de Gestão relativo ao Contrato de PPP apresentado tem como propósito a construção, operação, manutenção e gestão de Mini-usinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, considerando o contrato de parceria público-privada celebrada entre o Governo do Estado do Piauí e a concessionária ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.

A fiscalização da Concessão, assim como a gestão do contrato é executada pelo Poder Concedente, por intermédio do Comitê de Monitoramento e tem por fundamento a Cláusula 20.1 do instrumento contratual, com o apoio do Verificador Independente que acompanhará a execução do contrato e verificará o cumprimento das obrigações contratuais com a observação dos Indicadores de Desempenho constante no edital, além das Lei Federal nº 11.079/04 e Lei Estadual nº 5.494/05.

2. DADOS GERAIS DO CONTRATO

2.1. DADOS BÁSICOS DA CONTRATAÇÃO

Poder Concedente: SECRETARIA DE JUSTIÇA DO PIAUÍ - SEJUS.

Concessionária: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTA.

Órgão Responsável pela estruturação do Projeto: Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC.

Prazo da Concessão Administrativa: 25 anos.

Valor da contraprestação efetiva mensal de no máximo: R\$ 372.961,42 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Valor do Contrato relativo à construção e implantação da Mini-usina fotovoltaica: R\$ 20.220.810,77 (vinte milhões duzentos e vinte mil oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos).

3. SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA

No contrato de nº 005, no qual a SEJUS é o poder concedente, e a Energia Sustentável do Piauí SPE, é a Concessionária responsável pela execução do projeto em que houve as seguintes atividades executadas no terceiro trimestre de 2021:

- Neste período do monitoramento foi efetuou a atualização do Plano de Implantação com o cronograma de desenvolvimento do contrato revisado.
- A SEFAZ realizou a avaliação do contrato e indicou como mecanismo de garantia ao parceiro privado o Colchão de Liquidez, estabelecendo que a Garantia de Pagamento da Contraprestação Efetiva Mensal deverá ser equivalente a 03 (três) vezes o valor da Contraprestação Máxima Mensal, conforme Cláusula 25.2.1 (a).
- Foi realizado a solicitação do Parecer de Acesso para a Equatorial Energia, datado do mês de setembro.
- A Concessionária em setembro, entregou a documentação do terreno para o respectivo contrato, sendo localizado no município de Amarante, com área total de 12 hectares e sua respectiva delimitação da área.
- Durante este período a Concessionária analisou a minuta do Termo de Cooperação para o desenvolvimento do Centro de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis do Piauí a ser implantado no campus da UESPI Torquato Neto no município de Teresina.
- Foi solicitada neste período de monitoramento a alteração tecnológica para tornar o sistema de produção mais eficiente atendendo a mesma quantidade de geração de energia estabelecida nos Contratos, com alteração nas placas fotovoltaicas de 340 Wp monofacial, para placas de 550 Wp bifaciais.

4. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Neste período do monitoramento a Concessionária efetuou a atualização do Plano de Implantação com o cronograma de desenvolvimento do contrato revisado, conforme descrito abaixo:

Tabela 01 – Cronograma do Plano de Implantação – Contrato nº 005

ATIVIDADES	DATA INÍCIO	DATA FIM
Mapeamento de terrenos	10/03/21	01/09/21
Entrega de relatório de inviabilidade dos terrenos públicos	13/04/21	13/04/21
Aprovação da substituição do imóvel público pelo privado por parte do Poder Concedente	01/09/21	16/09/21
Entrega de Informação de unidades consumidoras para cada usina	04/05/21	04/05/21
Elaborar Cronograma Operacional	01/09/21	31/10/21
Elaboração de PROJETO BÁSICO da(s) UFV	01/08/21	15/09/21
Solicitação de parecer de acesso para microgeração	15/07/21	15/09/21

distribuída		
Obtenção de área para implantação da UFV	15/09/21	15/10/21
Celebração de CONTRATO com a Equatorial Distribuidora	15/10/21	14/11/21
Elaboração e envio do PROJETO EXECUTIVO para apreciação do poder concedente	15/09/21	30/10/21
Aprovação do projeto executivo pela SUPARC	30/10/21	14/11/21
Obtenção das Licenças Ambientais junto aos órgãos ambientais competentes	15/09/21	01/11/21
Cadastramento de CARTA DE APRESENTAÇÃO junto ao Banco do Nordeste	23/08/21	30/08/21
Análise do projeto pelo banco e assinatura de contrato de financiamento	30/08/21	28/11/21
Execução de obras da(s) UFV	01/03/22	29/07/22
Implantação da Obra de Rede pela distribuidora de Energia (Equatorial)	01/03/22	29/07/22
Aprovação dos pontos de Conexão	30/07/22	29/08/22
Início da operação das usinas fotovoltaicas	29/08/22	29/08/22

5. VERIFICADOR INDEPENDENTE

Nos termos da cláusula 21.1 a seleção do Verificador Independente caberá ao Estado, através da SUPARC, realizar procedimento de Chamamento Público para recolher 03 (três) propostas de pessoas jurídicas que reúnam condições mínimas de qualificação para atuar na verificação do contrato. Atualmente o processo encontra-se em fase de recebimento das propostas.

Para fins de cumprimento da obrigação contratual, a SUPARC, por meio da diretoria de licitação, lançou o Chamamento Público nº 001/2021, para seleção de verificadores independentes, o aviso foi devidamente publicado no Diário Oficial nº 177, no 03 de setembro do corrente ano.

6. ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPARC E PARCEIROS

O Piauí é destaque e pioneiro quando o assunto é inovação e energias renováveis, não só nacionalmente, mas também, fora do país, o estado se tornou referência no empreendimento de energias renováveis, além de ser o maior produtor de energia solar do país.

Com a apresentação da implantação do Núcleo de Energia Limpa do Piauí, fruto da parceria da Universidade Estadual do Piauí e a Superintendência de Parcerias e Concessões do Piauí, em que foram abordados os principais impactos positivos que esse projeto trará para o estado, levando em conta que o Piauí é um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil

e é líder nacional na produção de energia solar fotovoltaica e em se tratando de energia distribuída e em constante expansão, quando se trata de energia limpa.

A partir dessa parceria, serão realizados projetos de extensão, pesquisa e ensino abrangendo várias áreas do conhecimento que vão desde o ensino superior até o ensino básico em todo o Estado do Piauí, reforçando assim o ensino itinerante.

O Núcleo de Energias Limpas permitirá ainda que os pesquisadores das variadas áreas e instituições do Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis do Piauí (NUFPERPI) contribuam para o desenvolvimento interdisciplinar e interinstitucional do Piauí, ou seja, o estado entrará para o seleto grupo de estados da federação que possui espaço especializado para o estudo de energias renováveis.

7. CONCLUSÃO

Com base na evolução no desenvolvimento do contrato realizada pelo Comitê de Monitoramento e Gestão - CMOG, no terceiro semestre de 2021, considerando os documentos acostados aos autos e considerando a avaliação realizada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, conclui-se que a Concessionária tem atendido de forma regular e satisfatória as regras da concessão.

Teresina, outubro de 2021.

Teresa Raquel Siqueira Soares de Carvalho
Coordenação Geral - SUPARC / CMOG

Valdirene Guedes de Moura
Membro SUPARC

Bruno Casanova Cerullo
Membro SUPARC

Diarley Silva Leal
Membro – SEMINPER

Ramon Marques Campelo
Membro – SEMINPER

Diego Santos Batista
Membro – SEJUS

Paulo Rocha Martins da Cunha
Membro – SEJUS

Francisco Flávio Matos Pinto
Membro – SEJUS