

RELATÓRIO TRIMESTRAL
03/2021
CONTRATO 08 - SEFAZ – RIO POTI ENERGIA

UFV
ALTOS

À
SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC
COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO CONTRATO
Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco I, 2º andar - Centro Administrativo
CEP: 64018-900 Teresina - PI
At: Vossa Excelência Dra. Viviane

A RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA, localizada na Rua Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, PI, Brasil - CEP 64290-000, vem, por meio de seu representante legal, apresentar o Relatório Trimestral 03/2021, Usina Altos.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as principais informações relativas a execução do contrato, decorrente de ações durante o período dos meses de julho, agosto e setembro de 2021.

Os seguintes tópicos são reportados conforme acompanhamento das atividades em andamento durante o cronograma de execução do contrato.

- Gestão do Contrato
- Gestão do Projeto

2. GESTÃO DO CONTRATO

2.1. COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

Em 08 de setembro foi encaminhado os documentos necessários a instrução processual para assinatura do acordo de cooperação entre o Centro de Formação e Pesquisa em Energias renováveis da UESPI e a Rio Poti Energia. Na ocasião foram enviadas cópias:

- Comprovante de inscrição no CNPJ
- Contrato Social Assinado com Certificado Digital
- Cópia Autenticada de Carteira de Identidade, incluindo CPF, do dirigente da Rio Poti Energia



2.2. OFICINA SENAC – TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADE

No dia 1º de novembro a Rio Poti esteve presente na Oficina “Transformar Sonhos em Realidade” promovida pela SUPARC em parceria com o SENAC. Evento para promover a apresentação das empresas concessionárias das PPPs vigentes e projetos a fim de compartilhar com o SENAC as possíveis necessidades de profissionais e respectivas qualificações para os projetos de cada uma.

O Evento aconteceu no auditório José Alves Filho, do SENAC e contou com a presença das seguintes concessionárias:

- SPE Nova Ceasa
- SPE Águas de Teresina
- SPE Piauí Conectado
- GM Energia
- Rio Poti Energia
- Energia Sustentável
- SPE Grãos do Piauí – Transcerrados
- SPE Centro de Convenções
- SPE Novo Piauí Center



Apresentação Rio Poti Energia – Grupo GNPW

3. GESTÃO DO PROJETO

3.1. CONTRATO DE CONEXÃO

Em 04 de agosto foi assinado o contrato de obras para a conexão da UFV Altos com o sistema de distribuição da concessionária Equatorial, com prazo contratual de conclusão de 14 meses.

	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
	CC nº 1822624-8	Contrato nº 1058777/2021

A	DISTRIBUIDORA		
Nome: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
Endereço sede: Rua João Cabral, 730 – CENTRO SUL			CNPJ nº:
CEP: 64.001-030	Cidade: Teresina	Estado: Piauí	06.840.748/0001-89

B	DADOS DO ACESSANTE (CC)		
Nome: BRENGEPAR CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA			
Endereço: LC Estrela Do Norte, PI 352, Fazenda Macacas			CNPJ / CPF nº:
CEP: 64.290-000	Cidade: Altos	UF: Piauí	39.977.265/0001-80

As partes acima identificadas, doravante denominadas **DISTRIBUIDORA** e **ACESSANTE**, por seus representantes legais, acordam em firmar este Contrato de Execução de Obras, em conformidade com as condições previstas nos itens **Específicos** e nas **Condições Gerais**, que integram este Contrato.

C	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FORNECIMENTO			
C.1.	C.2.	C.3.	C.4.	
Tensão Nominal (kV)	Tensão DISTRIBUIDORA (kV)	Subgrupo Tarifário	Frequência (Hz)	
13,8	13,8	A4	60	


D	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS PELO ACESSANTE			
D.1.	D.2.	D.3.	D.4.	
Potência Instalada (kVA)	Carga Instalada (kW)	Demanda Prevista (kW)	Tensão de Fornecimento (kV)	
2.400	2.400	2.400	13,8	

E	CUSTO DA(S) OBRA(S) PARA O ATENDIMENTO	
E.1 Custo Total da Obra: R\$ 1.627.655,56		E.2 Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD): R\$ 1.886.736,00
E.3 Custo da Obra para atendimento do CONSUMIDOR: R\$ 1.378.168,39		E.4 Participação Financeira do CONSUMIDOR (PFO): R\$ 0,00 (ZERO)

Contrato de Obras de Conexão

3.2. AQUISIÇÃO TERRENO

O processo de aquisição do terreno para implantação da UFV Altos foi concretizado em 18 de agosto, através da escritura pública de compra e venda lavrada no Tabelionato do município de Altos, conforme trecho da mesma abaixo.



A área adquirida corresponde ao polígono ilustrado na figura abaixo, sendo em vermelho o polígono do terreno, em azul a linha de conexão prevista, em amarelo uma área de servidão para passagem de veículo e linha de conexão e hachurado em verde temos 30% de reserva legal conforme instrução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Piauí – SEMAR.




Figura 1 – Poligonal da área

3.3. ESTUDOS INICIAIS

No mês de setembro concluímos o último estudo, GEOFÍSICO, completando todos os estudos iniciais necessários ao início da fase de projeto executivo da planta fotovoltaica de Altos, tendo sido realizado os seguintes serviços.

- Topografia – Georreferenciamento e curvas de nível. Empresa: Costa e Silva
- Geotecnia – Ensaio de Penetração Padrão, Permeabilidade, poços de inspeção, Massa específica, granulometria, limites de Atterberg, compactação proctor, CBR, ensaios químicos do solo, e ensaio de duplo anel. Empresa: FUNDAP
- Geofísica – Medições de resistividade elétrica do solo. Empresa: Ellus
- Hidrologia – Estudo hidrológico da área e circunvizinhança. Empresa: Hidrológica

3.4. LICENCIAMENTO, OUTORGAS E AUTORIZAÇÕES

Foram requeridas ao órgão ambiental do estado do Piauí – SEMAR, a licença ambiental de instalação da usina solar fotovoltaica, com data de protocolo em 27 de setembro/21 e o cadastro do empreendimento no SINAFLOR para a devida homologação.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ARQUIVO Nº 4262-8/2021, de 27/09/2021

Processo Nº DBIA.01581-2/2021

Solicitação: Declaração de Baixo Impacto Ambiental

Interessados: BRENTEPAR PIAUI [Empreendedor]

Elizeu Batista Campos [Representante Legal]

José Pedro Gomes Galvão [Cadastrante do Processo]

Atividade(s):

- ATIV.3421 - MINIUSINA SOLAR ALTOS - Geração de energia a partir de fonte solar (Empreendimento:) Área Útil: 10,2769 ha , Capacidade Instalada: 3,6 MW Altos (PI)

Declaramos que José Pedro Gomes Galvão realizou a entrega dos arquivos listados abaixo através do sistema SIGA.

Arquivos enviados:

Tipo de Documento	Arquivo	Data / Hora
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica BRENTEPAR PIAUI (***977.265/0001-**)	Cartao CNPJ (1).pdf [] Tamanho: 125.33 KB	27/09/2021 11:31
Contrato Social Consolidado ou similar BRENTEPAR PIAUI (***977.265/0001-**)	3ª Alteração CS BRENTE (RIO POTI) (1).pdf [] Tamanho: 228.09 KB	27/09/2021 11:32
Comprovante de Endereço BRENTEPAR PIAUI (***977.265/0001-**)	Contrato Aluguel - Altos.pdf [] Tamanho: 898.90 KB	27/09/2021 11:32
Certidão de Inteiro Teor Gleba retirada do Imóvel Rural Macacos (Imóvel Zona Rural - IR.000471-5 - 10.2781 ha)	Escritura - Altos - Registrada.PDF [] Tamanho: 7.18 MB	27/09/2021 11:59
Publicação de Requerimento de Licença/ Declaração no DOE Processo DBIA.01581-2/2021	Publicação Diário Oficial.pdf [] Tamanho: 134.57 KB	27/09/2021 15:59



Emitido eletronicamente em 27/09/2021 18:18 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link <https://siga.semec.pi.gov.br/validar/> informando o token a seguir:

[SIGA.4262-8/2021.807F.2211.D466]



Solicitação de Licença Ambiental

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ARQUIVO Nº 4827-2/2021, de 05/10/2021

Processo Nº HCES.01722-4/2021

Solicitação: Homologação de Cadastro de Empreendimento no SINAFLOR

Interessados: BRENTEPAR PIAUI [Requerente]

Elizeu Batista Campos [Representante Legal]

José Pedro Gomes Galvão [Cadastrante do Processo]

Declaramos que José Pedro Gomes Galvão realizou a entrega dos arquivos listados abaixo através do sistema SIGA.

Arquivos enviados:

Tipo de Documento	Arquivo	Data / Hora
Requerimento - Gerência de Florestas - SINAFLOR Processo HCES.01722-4/2021	Listagem_empreendimento.pdf [1] Tamanho: 34.39 KB	05/10/2021 10:12

Atenção:

1. O processo somente irá tramitar se todos os documentos obrigatórios forem integralmente apresentados;
2. Processo que não foi aberto por um usuário da SEMAR está sujeito à Conferência Prévia de documentos no Setor de Protocolo/Atendimento. Trata-se de uma conferência inicial, que consiste apenas na averiguação se o arquivo apresentado corresponde ao tipo de documento solicitado. Durante as etapas seguintes, o teor do documento será conferido, podendo ser considerado "Não Aceito" caso seja constatada alguma pendência. Neste caso, ele deve ser reapresentado/reanexado.
3. Acompanhe o andamento do seu processo em:
<https://siga.semar.pi.gov.br/processo/hces01722-42021>

Homologação Cadastro SINAFLOR