



PV ALTOS

- Normal Cenário
- Data Crítica
- Marco Contratual

ATIVIDADE		2020												2021												2022											
		dez/20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV												
PV Altos																																					
DEVELOPMENT ACTIVITIES																																					
Parecer de Acesso																																					
Elaboração de documentos																																					
Protocolo da solicitação de acesso																																					
Confirmação do parecer de acesso (2.400kW)																																					
Contrato Terreno																																					
Negociação com proprietários																																					
Assinatura do contrato																																					
Livre acesso ao site																																					
Procurement																																					
Elaboração de RFQ																																					
Envio de RFQ aos Proponentes																																					
Recebimento de Propostas																																					
Equalização Técnico/Comercial																																					
Elaboração Minuta de Contrato																																					
Negociação EPECista																																					
Assinatura de Contrato EPC																																					
COMPRA TRACKER 60% - PRAZO DE ENTREGA 12 SEMANAS PÓRTICOS E 16																																					
COMPRA DO SKID 30% - PRAZO DE ENTREGA 120 DIAS IN SITE																																					
COMPRA DO KIT PAGAMENTO 20% (Início fabricação dos módulos) - 120																																					
COMPRA CABOS ELÉTRICOS																																					
Projeto Básico																																					
Simulação PVSyst																																					
Definição da Configuração																																					
Elaboração do Layout																																					
Elaboração do BoQ																																					
Site Suvey																																					
Site Visit (incluindo relatório)																																					
Esp. Téc(Geotecnia, Geologia, Geofísica, PoT e Hidrologia) - Resp.: GNPW																																					
Topografia																																					
Solicitação de Proposta																																					
Contratação dos Serviços																																					
Execução em Campo																																					
Emissão dos Relatórios																																					
EPC ACTIVITIES																																					
Notice to proceed																																					
Engenharia Executiva																																					
Início da Engenharia																																					
Engenharia Geral e Permissões																																					
Engenharia Civil																																					
Engenharia Elétrica																																					
CONCLUSÃO Engenharia																																					
Procurement																																					
Cabos (entrega no site)																																					
Estacas (entrega no site)																																					
Estrutura (entrega no site)																																					
Módulos (entrega no site)																																					
Inversores (entrega no site)																																					
Eletrocentros (entrega no site)																																					
Licenças e Permissões																																					
Alvará																																					
AVCB																																					
ART Contrução																																					
Licença Ambiental																																					
Outras(cruzamento de rodovias, cruzamento de LT e etc.)																																					
PV PLANT																																					
Atividades de Construção																																					
Supressão Vegetal																																					
Mobilização e Instalação de Canteiro																																					
Movimentação de Terra e Estradas Internas																																					
Fundações de Eletrocentro																																					
Drenagem																																					
Estrada de Acesso																																					
Cerca e Portões																																					
Instalação de CCTV																																					
Valas de Baixa e Média Tensão																																					
CONCLUSÃO Obras Civas																																					
Mecânica																																					
Estaqueamento																																					
Instalação de Estruturas																																					
Instalação de Módulos																																					
Conexão entre Módulos																																					
CONCLUSÃO Mecânica																																					
Elétrica																																					
Instalação de cabos solar, baixa tensão e conexões																																					
Instalação de cabos de MT, fibra óptica e conexões																																					
Instalação dos inversores																																					
SCADA																																					
CONCLUSÃO Elétrica																																					
Comissionamento																																					
Comissionamento a frio																																					
Termografia																																					
Comissionamento a Quente																																					
CONSUSÃO de Testes e Comissionamentos																																					
Teste de Performance PV																																					
As-Built																																					
SE - CABINE PRIMÁRIA																																					
Atividades de Construção																																					
Fundações																																					
Alvenaria																																					
Instalação Eletromecânica																																					
Ramal de Entrada																																					
CONCLUSÃO SE																																					
Comissionamento																																					
Comissionamento a frio																																					
Conexão SE																																					
Comissionamento a Quente																																					
CONSUSÃO de Testes e Comissionamentos																																					
COD (início operação comercial)																																					
CONCLUSÃO Substancial																																					
Lista de pendências																																					
CONCLUSÃO FINAL																																					
EQUATORIAL																																					
LINHA DE CONEXÃO COM SE ALTOS																																					
Assinatura de Contrato com Equatorial																																					
Conclusão das Obras																																					